

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年08月30日

計画の名称	出水市における通学路の交通安全確保による安心・安全で暮らしやすい地域づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	出水市												
計画の目標	通学路合同点検等により抽出した通学路の危険箇所における安全性を向上させることにより、子育て世代が健康で、安心・快適に生活できる地域社会を構築する。												
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	1,481	A	1,481	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
1	通学路の合同点検等により抽出した要対策箇所の歩道整備率の向上。 歩道整備した延長を測定する。	0%	40%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	出水市	直接	出水市	市町村道	交安	(1) 浦窪連尺野線・江内工区	歩道整備 L = 550m	出水市						198	-		
	A01-002	道路	一般	出水市	直接	出水市	市町村道	交安	(1) 六月田野間ノ関線・六月田工区	歩道整備 L = 740m	出水市						583	-		
	A01-003	道路	一般	出水市	直接	出水市	市町村道	交安	(他) 平松東上線・平松工区	歩道設置 L = 500m	出水市						200	-		
	A01-004	道路	一般	出水市	直接	出水市	市町村道	交安	(1) 六月田上村線・六月田工区	歩道設置 L = 780m	出水市						350	-		
	A01-005	道路	一般	出水市	直接	出水市	市町村道	交安	(他) 上村六月田線・六月田工区	歩道設置 L = 320m	出水市						150	-		
												小計						1,481		
												合計						1,481		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

令和5年度

公表の方法

市ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

通学路合同点検等により抽出した通学路の歩道整備を行うことで通学路の安全確保ができ、事業効果の発現がみられる。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

今後も通学路の歩道整備を推進し、通学路の安全確保を目指す。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	38%
		事業が完了した浦窪連尺野線以外は全て令和4年度より交通安全対策（通学路緊急対策）の補助事業へ移行した。